

هجرة بناء الجزيرة للمقاولات

اسم المشروع / مجمع النويعمة التعليمي بالدواسر



مقاول الباطن / مؤسسة تعمير الوادي للمقاولات

رقم المستخلص / (16)

تاريخ المستخلص / 2021-8-28

مستخلص أعمال / دهانات الحوائط

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة	الاجمالي	الكمية (او النسبة) المنفذة			القيمة الاجمالية	ملاحظات
						النسبة المنفذة	الاجمالي	الحالية		
	دهانات مدرستي المتوسط والثانوي والصالة									
1	المدرسة الثانوي									
	الدور الأرضي	2م	725	10	7250	75 %	569	0	4268	عدد 3 وجه بلاستيك (باقى ملاحظات بالدهانات جارى إصلاحها)
	الدور الأول	2م	1002	10	10020	75 %	930	0	6975	
	الدور الثاني	2م	966	10	9660	75 %	800	0	6000	
	السلم	2م	529	10	5290	75 %	400	0	3000	
	المناور	2م	236	14.5	3422	85 %	236	0	2909	
	المدرسة المتوسط									
2	الدور الأرضي	2م	725	10	7250	75 %	162	0	1215	عدد 3 وجه بلاستيك (باقى ملاحظات بالدهانات جارى إصلاحها)
	الدور الأول	2م	1002	10	10020	75 %	930	0	6975	
	الدور الثاني	2م	966	10	9660	75 %	800	0	6000	
	السلم	2م	529	10	5290	75 %	400	0	3000	
	المناور	2م	236	14.5	3422	85 %	236	0	2909	
	الصالة الرياضية									
3	المبنى الإداري	2م	479	14.5	6945.5	85 %	450	0	5546	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفى + 2 وجه نصف لامع
	الملعب	2م	1000	14.5	14500	75 %	990	0	10766	وجه أساس + رشة أمريكية + وجه مطفى + نصف لامع
4	الأسوار									
	السور الخارجي	2م	1000	14.5	14500	45 %	855	327-	5579	
	ملاحق الموقع العام	2م	1207	14.5	17501.5	60 %	700	0	6090	
	الاجمالي						71231			
	الاجمالي بعد الحسم (طبقاً للعقد)						71231			
	ضريبة القيمة المضافة (15 %)						0			
	الاجمالي شامل الضريبة						71231			
	المنصرف سابقا									
	سلف						0			
	تعليقات						0			
	حسميات أخرى						0			
	المستحق صرفه :						71231			

يعتمد / المدير العام

مدير المشاريع

مهندس المشروع